

Decretazione n. 2025.0000486 autorizzata il 03 settembre 2025

Oggetto: Lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio a Venezia : aggiornamento quadro economico (CIG 944428675A - CUP F71C18000070005)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la decretazione n. 2022.0000416 del 03.08.2022 sono stati autorizzati l'aggiornamento del Quadro Economico e l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio (Venezia) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B) del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Con la lettera d'invito prot. AdSP MAS n. 17860 del 13.10.2022 sono stati inviati a presentare offerta per l'appalto dei lavori in parola n. 13 operatori economici cui ha fatto seguito, al termine delle procedure di gara, la nota prot. AdSP MAS n. 22195 del 19.12.2022 con la quale è stata comunicata alla ditta Green Wood SRL l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto. Si allega alla presente il Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione (qe1) con importo complessivo di 590.000 €:

I lavori, che sono stati consegnati in data 11/12/2023 per una durata complessiva di 131 giorni n. c. e pertanto con termine ultimo degli stessi fissato al 20/04/2024, sono in effetti stati ultimati in data 18/06/2025, come da relativo verbale.

Nel corso dei lavori sono stati liquidati l'anticipazione contrattuale e n. 3 Stati Avanzamento Lavori, come di seguito elencato:

- Anticipazione per un importo di € 79.742,48 (prot. interno n. 6008 del 15/03/2024)
- Certificato di pagamento n.1 per un importo di € 116.503,09 (prot. 13608 del 01-07-2024)
- Certificato di pagamento n.2 per un importo di € 157.077,63 (prot. 7644 del 03-04-2025)
- Certificato di pagamento n.3 per un importo di € 10.442,70 (prot. 16859 del 12-08-2025)

Ai sensi dell'art. 1 comma 458 della Legge 197/2022 (c.d. legge di Stabilità per il 2023), successivamente modificato dall'art. 52 comma 5-quinques del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023, in occasione di ogni SAL è stato redatto un SAL Straordinario i cui importi sono di seguito elencati:

- Certificato di pagamento n.1-bis per un importo di € 36.058,08 (prot. 14214 del 09-07-2024)
- Certificato di pagamento n.2-bis per un importo di € 3.690,16 (prot. 8856 del 18-04-2025)
- Certificato di pagamento n.3-bis per un importo di € 8.311,39 (prot. 16861 del 12-08-2025)

Complessivamente, su un totale lavori eseguito a fine lavori di 369.410,85 € (347.192,37 € per lavori + 22.218,48 € per sicurezza), è stato conteggiato un adeguamento prezzi per complessivi 90.643,32 €.

Si allega alla presente il quadro economico aggiornato (qe2) con la contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti e i relativi adeguamenti prezzi e totale importo invariato a 590.000 €.

Tutto ciò premesso, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Approvare il Q.E. aggiornato dell'intervento "Lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio a Venezia" il cui importo complessivo, rimasto invariato, è stato già impegnato con la decretazione n. 2022.0000416 del 03.08.2022;
- Autorizzare la spesa complessiva di 460.054,17 € per l'esecuzione dell'intervento di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio a Venezia di cui 90.643,32 € corrispondenti all'importo dell'adeguamento prezzi come previsto dall'art. 1 comma 458 della Legge 197/2022 (c.



d. legge di Stabilità per il 2023), successivamente modificato dall'art. 52 comma 5-quinques del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023;

- Autorizzare la variante in corso d'opera ai sensi del art. 106 co. 1 let. C) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 590.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2025.00006499	94442867 5A	F71C18 000070 005	590000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 6499/2025. Come indicato nella Decretazione 2022.0000416, si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione n. 558/2018.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 03 settembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005