



## **Decretazione n. 2026.0000085 autorizzata il 13 febbraio 2026**

### **Oggetto: Lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio a Venezia : accordo bonario**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la Decretazione n. 2025.0000486 del 03 settembre 2025 è stato autorizzato l'aggiornamento del Quadro Economico dell'intervento a seguito del completamento dei lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San Basilio a Venezia.

Nel corso dei lavori, a partire dall'emissione dello Stato Avanzamento Lavori Straordinario n. 2, l'appaltatore Greenwood Srl ha apposto riserve in merito ad alcuni aspetti contabili, ribadendole ed integrandole nei vari atti successivi (contabilità, verbali nuovi prezzi e certificato di ultimazione lavori) per complessivi 151.952,48 €.

Per quanto sopra, con la Decretazione n. 2025.0000665 del 05 dicembre 2025 è stato nominato collaudatore tecnico amministrativo l'ing. Matteo Morandina, dipendente della Città Metropolitana di Venezia, quale figura terza capace di valutare gli aspetti sollevati con le controversie su descritte, oltre a verificare il rispetto degli aspetti tecnici e amministrativi dell'opera.

Ricevute le necessarie relazioni riservate da parte del Direttore dei Lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo, nell'ottica di economicità, buon andamento e tutela dell'interesse pubblico, il Responsabile del Progetto ha formulato una proposta d'intesa all'appaltatore per definire bonariamente la controversia, secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. La proposta condivisa, accettata informalmente dall'impresa Greenwood, prevede di riconoscere all'appaltatore:

a) l'importo complessivo di € 41.693,42, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n° 633, di cui:

€ 37.764,54 quale parziale riconoscimento della Riserva n.1 relativa al prezzario di riferimento adottato per l'adeguamento prezzi e le relative modalità di applicazione nel SAL Straordinario 2;

€ 3.928,88 quale riconoscimento della Riserva n. 6 relativa alle quantità da contabilizzare per la voce di elenco prezzi P3.2.2.2 "scavo di terra a sezione obbligata".

b) la disapplicazione della penale di € 39.871,24, trattenuta sul Certificato di pagamento in occasione del SAL Straordinario n. 2.

Le somme di cui al punto a) trovano complessivamente copertura nella Decretazione n. 2025.0000486 del 03 settembre 2025 alla voce "imprevisti" del relativo quadro economico. Tutto ciò premesso, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di approvare la proposta di accordo bonario allegata alla presente decretazione con riconoscimento di € 41.693,42 e la disapplicazione della penale.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 41.693,42 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2026.00001290	94442867 5A	F71C18 000070 005	41693.42	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 1290/2026. Come indicato nella Decretazione 2025.0000486, si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 assunto con decretazione n. 558/2018.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 13 febbraio 2026

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Matteo Gasparato

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*