

Decretazione n. 2026.0000151 autorizzata il 24 marzo 2026

Oggetto: MARGINAMENTO TRATTO DI CANALE INDUSTRIALE SUD, SPONDA SUD, PROSPICIENTE AREA VE-STA/ECOPROGETTO: AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (CUP F75D2000060005)

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 14/04/2020 ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Regione del Veneto l'accordo di programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera", ufficializzato con il Decreto M.A.T.T.M. n. 19 del 19/04/2020 di approvazione del finanziamento, grazie al quale potrà beneficiare di un finanziamento di complessivi € 41.690.769,90 per interventi infrastrutturali da realizzare a Marghera tra i quali figura il marginamento di tratto di Canale Industriale Sud, sponda Sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto.

Le Decretazioni n. 2022.0000071 del 15 marzo 2022 e n. 2022.0000531 del 12 ottobre 2022 hanno autorizzato l'impegno di complessivi 6.700.000 € per l'esecuzione dell'intervento e l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata a seguito della quale, dopo l'aggiudicazione, è stato sottoscritto il contratto n. reg. 1911 del 01.02.2023 con l'impresa Flumar Srl. I lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 29/05/2023 a cura del Direttore dei Lavori ing. Edoardo Foresi.

Per regolarizzare alcune lavorazioni resesi necessarie per risolvere alcuni imprevisti emersi durante i lavori,

è stata redatta una prima Perizia di Variante autorizzando con Decretazione n. 2025.0000084 del 19 febbraio 2025 un maggiore importo contrattuale di 1.143.952,13 € (composti da € 256.356,62 per lavori e costi sicurezza e 887.595,51 € per adeguamento prezzi) nonché una successiva Perizia di Variante n. 2 per un ulteriore aumento dell'importo contrattuale di 769.838,30 €, autorizzato con Decretazione n. 2025.0000752 del 23 dicembre 2025 della quale se ne riporta a seguire il Quadro Economico approvato (vedi allegato QE1).

In data 01/12/2025 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione Lavori, predisponendo contestualmente il Quadro Economico di riepilogo di tutti i costi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento, che risultano, per quanto riguarda la parte di esecuzione lavori:

- LAVORI+COSTI SICUREZZA: 5.129.479,65 €

- ADEGUAMENTO PREZZI: 1.146.072,57 €

TOTALE IMPORTO LAVORI: 6.275.552,22 €.

Per quanto riguarda la parte delle somme a disposizione, in considerazione degli importi relativi a prestazioni specialistiche, spese tecniche e compenso incentivante, si ha un complessivo di € 609.921,90 per un totale del Quadro Economico di 6.885.474,12 €, con una differenza di 85.474,12 € rispetto a quanto autorizzato con la Decretazione n. 2025.0000752, come da Quadro Economico consuntivo che si riporta a seguire (vedi allegato QE2).

Per quanto esposto, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Approvare l'aggiornamento del Quadro Economico allegato alla presente decretazione relativo ai lavori di marginamento di un tratto di Canale Industriale Sud, sponda sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto;
- Autorizzare l'affidamento di maggiori lavori all'impresa FLUMAR SRL, con sede in Boretto (RE), via Argine n.17, già affidataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per complessivi 4.437,54 €;
- Autorizzare la maggiore spesa di 85.474,12 € per l'esecuzione dell'intervento come da quadro economico allegato a valere sulle risorse disponibili per la Direzione Tecnica per il 2026 al capitolo 211.10.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.885.474,12 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2021.0007647-		F75D20 000060 005	6800000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Si utilizzano gli impegni 4896/2020, 7647/2021, 7302/2022, 9827/2025, assunti con le citate decretazioni
2026	U21110	2026.00002419		F75D20 000060 005	85474.12	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 2419/2026

Note: Si provvede, inoltre, ad allineare le evidenze contabili al nuovo QE del progetto.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 17 marzo 2026

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Roberto Mantovanelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005