

**OPERE PORTUALI**

<b>INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023</b>				
<b>denominazione intervento</b>	<b>CUP</b>	<b>Importo intervento</b>	<b>Fase di attuazione (Progettazione, gara, esecuzione)</b>	<b>% avanzamento lavori</b>
Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	F77I18000590005	€ 3.100.000,00	Esecuzione	5%
Conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'Edificio B "Edificio Sali e tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato"	F77I18000630005	€ 1.700.000,00	Progettazione	
Nuovo Ponte ferroviario su canale Ovest	F71C18000110005	€ 24.301.000,00	Esecuzione	1%
Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A57	F74E15000800001	€ 19.000.000,00	Gara	
Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera	F71B21003920001	€ 14.396.000,00	Esecuzione	0%
Porto d'Altura - Nuovo terminal container di Montesyndial*	F71H11000090001	€ 282.171.180,00	Esecuzione	1,2%
Adeguamento rete di raccolta ed impianti di trattamento acque meteoriche Chioggia Valdario	F77H22000300005	€ 7.500.000,00	Gara	

Infrastrutturazione area a nord della banchina gmi lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	F71H20000000005	€ 4.200.000,00	Esecuzione	0%
Rifacimento rete idrica Chioggia Valdario	F78B22000620005	€ 450.000,00	Gara	
Rifacimento parabordi Chioggia Valdario	F78E22000110005	€ 600.000,00	Progettazione	
Intervento di risanamento Ponte della Libertà	F77F23000100005	€ 3.500.000,00	Gara	
ADP Moranzani per modifica rapporti e vincoli con SMP - Nuova rotatoria	F77C20000170005	€ 2.000.000,00	Gara	
ADP FSC - Molo A - Adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel Porto Commerciale di Venezia da realizzarsi per fasi	F79I20000060005	€ 28.879.663,50	Esecuzione	7,2%
MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI UTILITIES VENEZIA		€ 250.000,00	Progettazione	
ACCESSI PONTE STRALLATO	F77F23000120005	€ 1.280.000,00	Gara	
RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SCOMENZERA	F77I18000610005	€ 1.350.000,00	Gara	
REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	F71I22000260006	€ 115.763,00	Progettazione	

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE				
denominazione intervento	CUP	Costo intervento	Fonte di finanziamento	stato di attuazione
Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia - Terminal Container Montesyndial	F71H11000090001	281.319.590,09 €	€ 92.099.000,00: Legge di stabilità 2013 e ss. mm.;  € 51.404.503,14: Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera  € 35.150.000,00: Piano nazionale per gli investimenti complementari  € 5.000.000: autofinanziamento AdSPMAS  € 97.666.086,95: Fondo Opere Indifferibili	Completati gli interventi propedeutici per la gestione delle acque meteoriche, demolizioni e scotico superficiale.  Lavori relativi al 1° stralcio avviati con verbale del 21/03/2024 (base d'asta € 106.695.168,05)
Accordo di Programma per la Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia – Porto Marghera"	VARII	€ 41.690.769,90	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) € 41.690.769,90	1 intervento eseguito (Emilia)  Vesta Ecoprogetto in esecuzione (contabilizzati € 2.189.763,44 su € 4.357.324,25 aggiudicati)  Lombardia, Bolzano, Trento in esecuzione (contabilizzati €

				1.950.030,02 su € 27.061.078,96 aggiudicati)
Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al Raccordo con innesto A57	F74H15000670001	€ 19.000.000,00	<p>€ 12.000.000,00: AdP MISE-RV-Comune di VE-AdSPMAS per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera</p> <p>7.000.000,00 €: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</p>	In fase di gara
Nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale	F71C18000110005	€ 24.301.000,00	<p>8.000.000,00 €: Piano Nazionale per gli Investimenti complementari al PNRR</p> <p>9.390.581,63 €: Fondo Opere Indifferibili</p> <p>2.609.418,37 €: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</p> <p>4.301.000,00 €: Autofinanziamento AdSPMAS</p>	Lavori in esecuzione

<p>Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera</p>	<p>F71B21003920001</p>	<p>14.908.597,76 €</p>	<p>12.000.000,00 €: Piano Nazionale per gli Investimenti complementari al PNRR</p> <p>2.396.000,00 €: Fondo Opere Indifferibili</p> <p>148.147,90 €: Finanziamento ACCESS2NAPA</p> <p>364.449,86 €: autofinanziamento AdSPMAS</p>	<p>Progettazione completata. Lavori consegnati in data 22/03/2024</p>
<p>Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina</p>	<p>F72E18000190005</p>	<p>23.500.000 €</p>	<p>23.500.000,00 €: Piano Nazionale per gli Investimenti complementari al PNRR</p>	<p>Lavori in corso</p>