



## **Decreto n. 2018.0000679 autorizzato il 21 dicembre 2018**

### **Oggetto: Collegamento tra via dell'Elettricità e la S.R. 11. Messa in sicurezza dei due bacini di laminazione nord**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

A seguito di esperimento di apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con verbale redatto in data 20.10.2015 (Rep. n.35000 dell'APV), è stata dichiarata aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto l'Impresa Coletto srl.

Con lettera del 4.12.2015 prot. APV/18137 A.P.V. ha comunicato alla Ditta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. In data 29.06.2016 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto n.35075 di Repertorio dell'Autorità Portuale di Venezia.

L'importo presunto del contratto, da stipulare a misura, risultava in € 1.821.788,84 (unmilioneottocentoventunoseptecentoottantotto//84), al netto del ribasso offerto del 21,878 %, così suddiviso:

importo dei lavori: € 1.781.702,86;

importo per gli oneri d'attuazione dei piani di sicurezza: € 40.085,98

I lavori sono stati consegnati il 02.03.2016, come risulta dal relativo Processo verbale di consegna lavori, redatto in pari data.

Con atto di sottomissione rep. n. 35146 del 10.10.2016 l'Autorità affidava all'Impresa Coletto la perizia di variante n.1, a seguito del quale l'importo totale dei lavori e delle prestazioni - comprensivo degli oneri per la sicurezza - diminuiva di netti euro € 60.881,94; pertanto l'importo complessivo dell'appalto era rideterminato in € 1.760.906,94 di cui € 50.285,73 per oneri di sicurezza.

Con atto di sottomissione n. 35354 dell'8 febbraio 2018 l'Autorità affidava all'impresa Coletto i maggiori lavori di cui alla perizia di variante n.2, a seguito del quale l'importo dei maggiori lavori e prestazioni in appalto - comprensivo degli oneri di sicurezza - risultava pari ad € 1.236.944,74; pertanto, il nuovo importo contrattuale risultava pari ad € 2.937.565,91 di cui € 60.285,73 per oneri di sicurezza.

Con lettera d'ordine prot. ADSP MAS/9361 dell'11 luglio 2018 è stato comunicato l'affidamento all'impresa Coletto dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante n.3 per un importo totale di € 445.573,79 di cui € 432.654,95 per maggiori lavori ed € 12.918,84 per maggiori oneri di sicurezza.

Pertanto, il nuovo importo contrattuale complessivo a seguito delle tre perizie di variante di cui sopra, ammontava ad € 3.383.139,70 così suddiviso:

importo dei lavori € 3.309.935,13

importo oneri di sicurezza € 73.204,57.

I lavori sono stati ultimati al 4.03.2018.

A seguito ultimazione dei lavori, nei mesi tra aprile ed agosto 2018, sono prelevati, in contraddittorio con Arpav, campioni di terreno da analizzare al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica fissati dal progetto di bonifica approvato.

Con lettera in data 16/11/18 prot. 14447, la scrivente ha trasmesso ad ARPAV gli esiti delle citate analisi dai quali risulta che gli obiettivi di bonifica non sono stati ancora raggiunti, presentando alcuni valori concentrazioni dei contaminanti superiori ai valori CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) nonchè ulteriore presenza di contaminazione da amianto in corrispondenza dei bacini di laminazione situati a nord della rotatoria oggetto dei lavori in questione.

Considerato pertanto che:

ad oggi l'Amministrazione ha sostenuto rilevanti oneri imprevisti per lo smaltimento di terreni contaminati con particolare riferimento alla contaminazione da amianto;

che procedere con ulteriori scavi di bonifica comporta ulteriori oneri la cui quantificazione risulta indeterminata;

che in alternativa all'asportazione dei terreni contaminati, risulta possibile realizzare una messa in sicurezza secondo quanto previsto dall'"Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera";

che tale messa in sicurezza consiste in un getto in calcestruzzo avente uno spessore di circa 10 cm e caratteristiche conformi a quanto previsto agli "ID Tecnologia" n. 4 o 5 del documento "Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda. Accordo di Programma 16 aprile 2012 - art. 5 comma5";



che, visto l'esiguo spessore della soletta di copertura, l'esecuzione di tale intervento consente di mantenere la funzione idraulica dei bacini di laminazione interessati dalla messa in sicurezza;

che per tale soluzione risulta quantificabile l'onere economico e che lo stesso, in considerazione delle superfici che ammontano a circa 4.000 mq, ammonta a complessivi 150.000,00;

che per eseguire tale intervento sarà redatto un progetto da trasmettere agli enti preposti per l'approvazione di una variante al progetto di bonifica, ciò premesso, si richiede di:

impegnare la somma di € 150.000 per la redazione degli elaborati progettuali e per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza dei due bacini di laminazione situati a nord della rotatoria di cui all'oggetto ;

autorizzare l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza tramite procedura negoziata ai sensi del DLgs 50/16 art. 36 comma 2 lett. b.

La spesa viene impegnata al capitolo 211.10 per l'esercizio finanziario in corso.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 150.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2018	211.10	2018.01702661			150000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 1702661/2018

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 21 dicembre 2018

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Pino Musolino

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*