



## **Decretezione n. 2021.0000289 autorizzata il 14 maggio 2021**

### **Oggetto: LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLATO METALLICO DA EFFETTUARSI NEL MOLO SALI A RIPRISTINO DEL TRATTO ADIACENTE ALLE VASCHE DI CARATTERIZZAZIONE-PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO (CIG 7620311F8E)**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decretazione n. 2020.0000430 del 11 agosto 2020, è stata autorizzata la perizia di variante per l'affidamento all'impresa Rossi Renzo Costruzioni della fornitura e posa in opera di palancolato metallico a ripristino del tratto adiacente alle vasche di caratterizzazione del Molo Sali quale modifica dell'attività inizialmente affidata con Decretazione n. 2018.0000462 del 12/09/2018.

Si allega il quadro economico di raffronto approvato con la citata decretazione.

Con verbale del 16/11/2020 sono stati pertanto consegnati i lavori per la fornitura e posa in opera di palancolato metallico quale messa in sicurezza del tratto adiacente alle vasche di caratterizzazione del Molo Sali per un importo, da contabilizzarsi a misura, di € 1.729.205,90 per lavori e € 20.794,10 per gli oneri della sicurezza, oltre a € 32.000,00 per attività propedeutiche eseguite prima dell'avvio dei lavori.

La contabilità, eseguita a misura nel corso dei lavori, ha registrato alla fine un aumento di € 9.880,41 derivante dalla fornitura dei materiali (palancole, tiranti e carpenteria), come da DDT ricevuti.

Inoltre, nel corso della visita di collaudo in corso d'opera del 27/01/2021, il collaudatore statico ha richiesto l'esecuzione di una prova di carico a tiro orizzontale su uno dei box piles cilindrici Ø 1422 mm e sp. 12,5 mm per la quale l'impresa ha richiesto il riconoscimento dei costi del personale e delle figure terze resesi necessarie. L'importo è stato quindi concordato con il verbale nuovi prezzi n. 2 allegato, definendo il nuovo prezzo NP.01 di importo € 14.426,42 da contabilizzare a corpo.

Complessivamente gli aggiornamenti dovuti alla contabilità a misura e l'introduzione dell'NP.01 hanno portato ad un aumento dell'importo contrattuale di € 23.097,73, pari al 1,3%, come evidenziato dal computo metrico estimativo di raffronto che si allega.

I maggiori costi trovano copertura alla voce 03 IMPREVISTI del quadro economico di intervento, che si allega pertanto rivisto a seguito degli aggiornamenti più sopra esposti.

La modifica contrattuale si ritiene autorizzabile ai sensi dell'art. 106 commi c) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto:

- non apporta modifiche sostanziali al contratto;
- nel caso della prova di carico richiesta dal collaudatore statico, è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Per quanto esposto, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Procedere all'approvazione della Perizia suppletiva e di assestamento ai sensi dell'art. 106 commi c) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Autorizzare i maggiori lavori per un totale di € 23.097,73 al netto del ribasso, pari al 1,3% dell'importo contrattuale, eseguiti dall'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl con sede in via Enrico Mattei n. 1/C - 30020 Marcon (VE).



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

La maggiore spesa trova copertura alla voce '03 - Imprevisti' della decretazione n. 2020.0000430 del 11 agosto 2020.

ALLEGATI: DECRETAZIONE-Rev.2.doc

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 23.097,73 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

| Anno | Capitolo | Impegno       | CIG            | CUP | Importo in € | Descrizione                             | Nota impegno  |
|------|----------|---------------|----------------|-----|--------------|---|---|
| 2021 | UDEC     | 2021.00002287 | 7620311F<br>8E |     | 23097.73     | Impegno già assunto con precedente atto | Pre Impegno 2287/2021. Utilizzare le risorse dell'impegno 46201/2018 a cui fa riferimento la dec. 2020.0000430. |

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 14 maggio 2021

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*