



Decretezione n. 2021.0000312 autorizzata il 19 maggio 2021

Oggetto: Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale del Ponte Nicolò De Conti detto "del Musichiere" presso il Porto di Chioggia - Venezia - Perizia suppletiva e di variante CUP: F77G19000060005 CIG:8337444471

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decretazione n. 2019.0000707 del 03 gennaio 2020 è stato approvato l'impegno di spesa di € 978.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto. Con decretazione n.2020.0000224 del 04 maggio 2020 è stato autorizzato l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di €903.223,00 mediante proce-dura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 Comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari. Il quadro economico di cui alla decretazione citata è riportato nel seguito: vedi 01_QE_gara

Con nota prot. 11523 del 17-08-2020, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha aggiudicato i lavori, all'impresa Mac Costruzioni Unipersonale s.r.l., per un importo di €783.495,54, corrispondente al 14,27% di ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara. Il quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione risulta il seguente: vedi 02_QE_Affidamento

A seguito di avvio dei lavori, in data 05-10-2020, si sono verificate alcune circostanze che hanno determi-nato la necessità di prevedere l'esecuzione di lavori aggiuntivi e modificare quantità di lavorazioni già previste in appalto, (art. 106, c.1 lett. c e c. 2 del DLgs. 50/16 s.m.i.).

Detti maggiori lavori, per la cui descrizione ed esatta quantificazione si rimanda alla relazione generale ed agli elaborati economici allegati, sono di seguito elencati:

- Modifica del ciclo di trattamento e restauro del calcestruzzo (art. 106 c. 2 DLgs 50/16);
- Adeguamento dei terminali delle barriere stradali secondo norma ENV1317-4 e sostituzione delle cordone stradali su rilevato del ponte (art. 106 c. 2 DLgs 50/16);
- Maggiori quantità per l'esecuzione del nuovo giunto di dilatazione (art. 106 c. 2 DLgs 50/16)
- Adeguamento maggiori quantità di ponteggio su computo oneri per la sicurezza (art. 106 c. 2 DLgs 50/16);
- Maggiori oneri per il risanamento delle travi di bordo dell'impalcato concio 1 (art. 106 c. 1 lett. c DLgs 50/16);
- Protezione di condotta del gas passante sul camminamento ovest del ponte (art. 106 c. 1 lett.c DLgs 50/16).

L'insieme delle modifiche introdotte ha comportato un aumento dell'importo di contratto pari a 128.643,85 così suddivisi:

- Modifiche ex art. 106 c. 2 DLgs 50/16: € 104.873,31 pari al 13,4 % dell'importo di contratto (<15 %);
- Modifiche ex art. 106 c. 1 lett.c DLgs 50/16: € 23.770,54 pari a 3,0 % dell'importo di contratto (<50 %).

Per quanto sopra la modifica contrattuale risulta ammissibile.

Per la determinazione dei prezzi sono stati utilizzati i prezzi del contratto principale. Qualora non fosse presente in contratto una voce di prezzo adeguata, si è proceduto con la redazione di un nuovo prezzo desumendolo da prezziari ufficiali o determinato sulla base di specifica analisi. Per effetto dei maggiori e diversi lavori di cui sopra, si ha il seguente quadro economico: vedi 03_QE_Perizia

Per le modifiche si procederà con successivo atto di sottomissione tra le parti posto che l'appaltatore si è dichiarato disponibile a procedere in tal senso.

Per quanto attiene le tempistiche per l'esecuzione dei lavori di variante si precisa quanto segue. I lavori di contratto sono stati consegnati con verbale in data 05-10-2020 assegnando un tempo utile pari a 121 giorni n.c., fissando il termine ultimo al 02-02-2021. A seguito di richiesta di proroga presentata dall'appaltatore in data 23-12-2020, è stata concessa una prima proroga del tempo utile di 43 giorni nc, andando a fissare il nuovo termine al 17-03-2021.



A seguito di una seconda richiesta di proroga presentata dall'appaltatore in data 15-03-2021, è stata concessa una nuova proroga, rimandando la quantificazione in sede di definizione della perizia di variante.

Per effetto dei nuovi e diversi lavori si ritiene di assegnare ulteriori 120 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 15-07-2021.

Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

1. Autorizzare la maggiore spesa per lavori pari a complessivi € 128.643,85 così composti: € 114.067,21 per lavori al netto del ribasso di gara e € 14.576,64 per oneri della sicurezza aggiuntivi;
2. Autorizzare l'affidamento dei maggiori lavori di variante all'impresa Mac Costruzioni Unipersonale s.r.l. per un importo pari ad € 128.643,85 di cui € 114.067,21 per lavori, al netto del ribasso di gara, ed € 14.576,64 per oneri della sicurezza, cosicché il nuovo importo di contratto risulta pari ad € 912.139,39;
3. Autorizzare il maggiore tempo utile pari a 120 giorni naturali e consecutivi;
4. Rilevare le economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione dei lavori avvenuta con nota prot.11523 del 17-08-2020 e di renderle disponibili ai fini del maggior affidamento.

La spesa trova copertura nella Decretazione n. 2019.0000707 autorizzata il 03 gennaio 2020.
ALLEGATI: Allegati.zip

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 128.643,85 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2019.007258s7	83374444 71	F77G19 000060 005	128643.85	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 7258/2019, assunto con decretazione 2019.0000707, Presub 1 sub 7

Note: Si provvede ad allineare la suddivisione fra somme a base di appalto e somme a disposizione dell'impegno 7258/2019, assunto con decretazione 2019.0000707, al quadro economico di Perizia.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 14 maggio 2021

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Cinzia Zincone

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005