



Decretazione n. 2021.0000544 autorizzata il 29 settembre 2021

Oggetto: Manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Fornitura con posa in opera di telecamere in sostituzione di altre già esistenti in alcune aree di Venezia e di Porto Marghera - CIG: 8806155CFC - CUP: F78I21001160005. Modifica n. 1 al contratto d'appalto in corso di validità.

Il responsabile unico del procedimento

Christian D'Antiga

Con Decretazione n. 406 del 25 giugno 2021 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito: AdSPMAS) ha autorizzato la spesa per l'esecuzione delle attività di cui all'appalto in oggetto, affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i., e della relativa legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, mediante Trattativa Diretta espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA), alla società Eurosystem S.r.l. con unico socio, per un importo complessivo pari a € 66.295,50 (euro sessantaseimila duecento novantacinque/50), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72, di cui € 59.960,00 (euro cinquantanovemila novecento sessanta/00) per l'esecuzione delle attività di fornitura con posa in opera ed € 6.335,50 (euro seimila trecento trentacinque/50) come oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da stipula Prot. AdSPMAS n. 11922 del 02 agosto 2021.

L'appalto prevede di procedere alla sostituzione, con telecamere di nuova fornitura e aggiornate allo stato dell'arte dal punto di vista tecnologico e prestazionale, di alcune telecamere di tipo dome PTZ installate in due aree del sistema di videosorveglianza di competenza dell'AdSPMAS:

- l'"Area comune" del Porto Commerciale di Marghera, situata tra i varchi principali di Via del Commercio e di Via dell'Azoto e i varchi dei terminal situati all'interno dell'area portuale,
- alcuni siti di videosorveglianza presenti lungo il Canale della Giudecca e il Bacino di S. Marco, a Venezia.

In particolare l'intervento previsto consisterà delle seguenti attività:

- 1) fornitura, installazione e configurazione di nuove telecamere di videosorveglianza in sostituzione di alcune attualmente in uso presso l'"Area comune" di Porto Marghera e l'area Marittima-Molo di Levante - Canale della Giudecca - Bacino di S. Marco a Venezia;
- 2) attivazione delle telecamere fornite sui server VMS attualmente operativi;
- 3) fornitura, installazione e configurazione di nuovi switch presso alcuni quadri elettrici di campo nell'"Area comune" di Porto Marghera;
- 4) rimozione di due celle del sistema HYDRA, non più operativo;
- 5) pulizia apparati, con verifica ed eventuale sistemazione del fissaggio e degli ancoraggi dei dispositivi attualmente già installati nei siti di videosorveglianza oggetto di intervento;
- 6) fornitura di minuterie varie per il montaggio dei nuovi dispositivi;
- 7) prove e test finali di funzionamento.

Le attività sono state formalmente avviate in data 04 agosto 2021, come da "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", Prot. AdSPMAS n. 12197 del 05 agosto 2021, con un tempo utile per giungere al loro completamento stabilito in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione delle attività dovrà avvenire entro il 18 ottobre 2021.

Nel corso delle attività è stato ritenuto opportuno eseguire, contestualmente a quanto già previsto in appalto, le seguenti opere aggiuntive presso i siti "Isola di S. Giorgio - Compagnia della Vela", "Giudecca - Ostello Venezia" e "Marittima, Molo di Levante - Torre Faro n. 14", allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le caratteristiche installative, infrastrutturali ed operative dei siti in parola:

- a. sito "Isola di S. Giorgio - Compagnia della Vela":
 - i. smontaggio e trasporto di alcune apparecchiature dismesse e non più in uso dall'armadio rack posto al piano terra della torre-lanterna (server, monitor, UPS, cablaggi, ecc.);
 - ii. smontaggio e trasporto di un apparato radio Alvarion dismesso e non più in uso, compreso relativo staffaggio, posto in sommità della torre-lanterna;
- b. sito "Giudecca - Ostello Venezia":
 - i. smontaggio e trasporto di un quadro elettrico dismesso e non più in uso, compreso relativo equipaggiamento composto da n. 2 pc, n. 1 UPS e n. 1 switch, a servizio del sistema



Hydra, non più operativo;

- ii. smontaggio e trasporto di un apparato radio Alvarion dismesso e non più in uso, compreso relativo supporto (tubo tipo Innocenti in acciaio) e staffaggio;
- iii. pulizia del sito con rimozione e smaltimento di condotti e cablaggi dismessi relativi ai precedenti punti i e ii;

c. sito "Marittima, Molo di Levante - Torre Faro n. 14":

- i. smontaggio e trasporto di un quadro elettrico dismesso e non più in uso a servizio del sistema Hydra, non più operativo (non è invece stato necessario, come inizialmente ipotizzato, procedere con lo smontaggio della "survey cell" del sistema Hydra, in quanto risultata già disinstallata in un intervento precedente).

L'importo complessivo per l'esecuzione delle suddette attività aggiuntive è stato concordemente valutato con l'affidatario Eurosystem S.r.l. con unico socio pari a € 766,00 (euro settecento sessantasei/00), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72. Sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, date le caratteristiche delle opere aggiuntive, rimane invariato l'importo stimato relativo ai costi per la sicurezza indicato nei documenti di gara. Si prevede inoltre che l'esecuzione delle suddette attività non comporterà una variazione dei tempi complessivi dell'appalto, la cui ultimazione si conferma essere prevista entro il 18 ottobre 2021.

Nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito: Codice), al paragrafo 15 del documento di "Condizioni Particolari di Trattativa Diretta", parte integrante della documentazione di gara, è riportato che il Committente si riserva di affidare l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle già descritte nel suddetto documento e negli altri elaborati progettuali, analoghe a quelle già riportate nella documentazione di gara e finalizzate all'ottimizzazione e all'efficientamento delle opere già previste dall'appalto originario, e che per l'esecuzione di tali opere aggiuntive saranno utilizzate le somme derivanti dal ribasso di gara e le ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante, per un importo massimo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), già ricompreso nell'importo complessivo autorizzato con Decretazione n. 406 del 25 giugno 2021.

Le attività aggiuntive sopra descritte comportano una modifica al contratto di appalto in corso di validità, che, visto quanto sopra esplicitato, considerate la tipologia e le caratteristiche delle opere, nonché le finalità per le quali sono dedicate, non alterando altresì la natura generale del contratto, può rientrare tra quelle previste al paragrafo 15 del documento di "Condizioni Particolari di Trattativa Diretta", nel rispetto di quanto indicato dall'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice.

Tutto quanto premesso, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007 e s.m.i., si chiede di autorizzare la modifica del contratto di cui sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, con un aumento dell'importo complessivo di contratto pari a € 766,00 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del DPR 633/72).

La spesa di € 766,00 trova copertura nella Decretazione n. 406 autorizzata il 25 giugno 2021.

**Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo
Portuale**

Gianandrea Todesco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 766,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	UDEC	2021.0003065-	8806155C FC	F78I210 011600 05	766.00	Impegno già assunto con precedente atto	Come indicato, si utilizza l'impegno 3065/2021 assunto con decretazione 406/2021.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 29 settembre 2021

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005