



Decretazione n. 2023.0000599 autorizzata il 06 novembre 2023

Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PALANCOLATO DELLA SPONDA NORD DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A MARGHERA-VENEZIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con la decretazione n. 342 del 27 giugno 2022 è stata impegnata la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di Ripristino del palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera-Venezia, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Con Prot n. 16896 del 28/09/2022 la seconda e ultima seduta di gara definiva i punteggi delle offerte presentate dagli operatori economici, invitati a seguito di comunicazione del proprio interesse per la procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di importo a base di gara pari a 3.582.135,27; con nota Prot. AdSP MAS. N.21281 del 06.12.2023 la graduatoria finale della procedura di gara ha definito aggiudicatario l'ATI Locapal srl - Costruzioni Mentucci Aldo srl - Marisub srl, con la quale è stato stipulato il contratto N. 1910 di Registro del 31/01/2023, per l'importo netto di € 2.942.227,42, a fronte di un ribasso del 18.10% e comprensivo di 39.032,80 € non ribassabili per oneri per la sicurezza e 7.700,00 € non ribassabili per oneri di attuazione dei protocolli anti COVID.

VISTO che In sede di gara l'ATI aggiudicataria ha offerto una serie di migliorie tecniche ed esecutive, secondo le richieste del disciplinare di gara, successivamente sviluppate a livello di progetto esecutivo e con-segnate alla stazione appaltante mediante le seguenti successive trasmissioni: prot. N 12677 del 29/06/2023, prot. N 14052 del 20/07/2023 (con valore di denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica ai sensi della legge 05/11/1971 n° 1086, ora art. 65 d.p.r. 06/06/2001 n. 380) , prot. N 16523 del 05/09/2023.

VISTO che Tali migliorie devono intendersi accettate dalla stazione appaltante come da integrazioni tra-smesse.

Durante le lavorazioni sin qui svolte si sono rese, inoltre, necessarie ulteriori lavorazioni dovute a circo-stanze impreviste e imprevedibili, riscontrate durante le attività preparatorie in cantiere e derivanti dalle relative valutazioni di merito effettuate di concerto con la Direzione Lavori; a queste si aggiungono ulteriori lavorazioni rispondenti ad esigenze della stazione appaltante, come dettagliato nella allegata Relazione generale.

Per le motivazioni su esposte è stato quindi necessario procedere alla redazione di una variante in corso d'opera allegata alla presente decretazione dalla quale risulta un maggiore importo dei lavori pari a complessivi € 288.236,19, pari al 9,80% dell'importo contrattuale che aumenta pertanto a totali € 3.230.463,62, aggiornando il quadro economico come da quadro di raffronto allegato.

Le modifiche contrattuali introdotte si ritengono autorizzabili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto:

- non apportano modifiche sostanziali al contratto;
- risultano principalmente determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;
- la variazione contrattuale è inferiore al 50% dell'importo del contratto iniziale.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione generale allegata.

Dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- approvare la perizia suppletiva e divariante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- autorizzare l'affidamento dei maggiori lavori per un importo pari ad € 288.236,19, al netto del ribasso, dall'ATI Locapal srl - Costruzioni Mentucci Aldo srl - Marisub srl con sede in via Marghera n°7 - 30010 Lughetto di Campagna Lupia (VE);



La maggiore spesa trova copertura Decretazione n. 2022.0000751 autorizzata il 30 dicembre 2022, all'interno delle somme per imprevisti di cui al quadro economico, integrate con le economie derivanti dal ribasso d'asta.

Il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e per effetto della perizia suppletiva e di variante è rappresentato dall'ultima colonna del quadro di raffronto allegato.

ALLEGATI: Relazione_Generale.pdf.p7m.p7m, QE_CME.pdf.p7m.p7m,
20231016_Verbale_concordamento_nuovi_prezzi.pdf.p7m

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 288.236,19 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	UDEC	2022.004956s7	9301939A E3	F77H21 001650 005	288236.19	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno 4956/2022, assunto con decretazione 2022.0000751, presub 2 sub 7

Note: Si provvede, inoltre, ad allineare le scritture contabili al nuovo QE.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 30 ottobre 2023

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005