



Decrete n. 2024.0000590 autorizzata il 31 ottobre 2024

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro, presso il Porto di Chioggia - Venezia - Perizia di assestamento finale senza aumento di spesa CUP: F77E20000220005

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con decretazione n. 2019.0000708 del 03 gennaio 2020 è stato approvato l'impegno di spesa a copertura del quadro economico dell'opera avente complessivamente un importo pari ad € 800.000,00. Il quadro economico di cui alla decretazione citata è riportato nel seguito: vedi Quadro Economico n.1 allegato

A seguito avvio della progettazione esecutiva, si è proceduto con una accurata verifica dello stato delle strutture in calcestruzzo con esecuzione di indagini su elementi strutturali rappresentativi, nel quale è emersa la necessità di ampliare l'intervento di manutenzione straordinaria alla parte strutturale prevedendo un ciclo di risanamento del calcestruzzo e di protezione delle superfici, con un conseguente aumento della stima relativa ai lavori.

Con decretazione n. 2021.0000518 del 20 ottobre 2021 è stato approvato l'impegno di spesa a copertura del quadro economico dell'opera avente complessivamente un importo pari ad € 1.800.000,00 e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 1.661.604,57 (di cui €1.583.613,87 per i lavori e €77.990,70 di oneri per la sicurezza) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020, come modificato ai sensi del decreto legge n. 77 del 2021, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari. Il quadro economico di cui alla decretazione citata è riportato nel seguito: vedi Quadro Economico n.2 allegato

In considerazione dell'incremento del costo delle materie prime rilevato nel corso dell'anno 2021, si è provveduto ad una indagine di mercato per verificare la congruità delle principali voci presenti in appalto. A seguito della verifica si è ritenuto di dover procedere all'adeguamento di alcuni prezzi unitari posti a base di gara, con necessaria emissione di una revisione n.1 del progetto esecutivo.

Con decretazione n. 2022.0000405 del 02 agosto 2022 è stato approvato l'impegno di spesa a copertura del quadro economico dell'opera avente complessivamente un importo pari ad € 2.300.000,00 e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per un totale di € 2.114.019,24 (di cui €2.034.782,66 per i lavori e €79.236,58 di oneri per la sicurezza) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020, come modificato ai sensi del decreto legge n. 77 del 2021, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi unitari. Il quadro economico di cui alla decretazione citata è riportato nel seguito: vedi Quadro Economico n.3 allegato

Con nota prot. 8383 del 27-04-2023, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha aggiudicato i lavori, all'impresa Cadore Asfalti s.r.l., per un importo di €1.802.005,67, corrispondente al 15,334% di ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara. Il quadro economico assestato a seguito dell'aggiudicazione è stato autorizzato con decretazione n.2023.0000368 e risulta il seguente: vedi Quadro Economico n.4 allegato

A seguito di avvio dei lavori, in data 25-09-2023, si sono verificate alcune circostanze che hanno determinato la necessità di prevedere l'esecuzione di lavori aggiuntivi e modificare quantità di lavorazioni già previste in appalto.

Detti maggiori o minori lavori, per la cui descrizione ed esatta quantificazione si rimanda alla relazione generale ed agli elaborati economici allegati, sono relativi alla parte a misura del contratto e sono di seguito elencati:

- 1) Adeguamento in detrazione delle quantità relative al risanamento del calcestruzzo relativo alle pile affette da "degrado lieve";
- 2) Adeguamento in aumento delle quantità relative al risanamento del calcestruzzo relativo



alle pile affette da “degrado moderato”;

3) Adeguamento in detrazione delle quantità relative al risanamento del calcestruzzo relativo alle pile affette da “degrado significativo”;

4) Adeguamento in detrazione delle quantità relative al ciclo di protezione del calcestruzzo delle strutture del ponte non affette da degrado;

5) Sovrapprezzo alla lavorazione di realizzazione dei giunti stradali per realizzazione delle zanche inclinate in sostituzione di quelle verticali;

6) Detrazione della voce di sovrapprezzo per l’esecuzione delle prestazioni in orario notturno e/o festivo;

7) Adeguamento delle quantità relative alla stima dei costi della sicurezza;

L’insieme delle modifiche introdotte non comportano aumento dell’importo contrattuale.

Per quanto sopra le modifiche introdotte sono ammissibili ai sensi dell’art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016.

Per quanto attiene le tempistiche per l’esecuzione dei lavori di variante si precisa quanto segue.

I lavori di contratto sono stati consegnati con verbale in data 25-09-2023 assegnando un tempo utile pari a 243 giorni n.c., fissando il termine ultimo al 25-05-2024. In data 18 dicembre 2023,

con apposito verbale di sospensione sono stati sospesi parzialmente i lavori fino al ripristino delle condizioni climatiche idonee alla prosecuzione dei lavori che sono ripresi in data 26 febbraio

2024, con apposito verbale di ripresa, posticipando la data di ultimazione dei lavori al 04 agosto 2024. In data 05-08-2024 è stato accertato il termine dei lavori e assegnati 26 giorni per il

completamento di alcune lavorazioni di piccola entità la cui verifica di completamento è avvenuto con sottoscrizione di apposito verbale il 30-08-2024.

Dato atto quindi che il servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV giugno 2007, si propone di:

1. Autorizzare le modifiche apportate, non sostanziali, che non comportano aumento dell’importo contrattuale;

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 0,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	UDEC	2024.00008379	96935299 2E	F77E20 000220 005	0.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 8379/2024. Niente da osservare. Come indicato, la decretazione non comporta la registrazione di ulteriori impegni di spesa in quanto le modifiche apportate non comportano aumento dell'importo contrattuale.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005