

Decretazione n. 2025.0000418 autorizzata il 11 luglio 2025

Oggetto: INSERIRE OGGETTO DELLA DECRETAZIONE

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- Con Decretazione n. 2025.0000122 autorizzata il 05.03.2025 del Responsabile unico del procedimento Ing. Giovanni Terranova, veniva approvato l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 Dlgs.36/2023 dei lavori di ripristino del palancolato della cassa colmata del molo Sali in canale industriale nord all'operatore economico SOMIT s.r.l. con sede in Borgo San Giovanni n. 565 - Chioggia (VE) per l'importo complessivo di € 295.716,16 (IVA non imponibile) non soggetti a ribasso a valere sul capito U211.10 degli importi assegnati alla Direzione tecnica per l'anno 2025 (CIG B7617FEC4F CUP F77F24000220005)

- i lavori di ripristino sono iniziati in data 05/12/2024, come da verbale di consegna dei lavori, fissando un tempo utile di 57 giorni naturali e consecutivi;
Tutto ciò premesso, durante lo sviluppo dei lavori, si sono rivelate talune situazioni impreviste e imprevedibili in sede di affidamento. Nello specifico il danno era tale da compromettere completamente i gargami delle palancole impedendo l'estrazione tramite il vibratore inizialmente previsto (ICE 1423 con momento eccentrico mas-simo pari a 14 kgm) per tali attività con conseguente aumento delle tempistiche necessarie ed aggravio dei costi. Al fine di proseguire con le attività di estrazione è stato necessario richiedere l'intervento di una squadra di sommozzatori nonché l'impiego in successive fasi di due vibroinfissori di maggiore potenza. A seguito delle difficoltà rilevate, come descritto nella relazione generale di variante, sono state concesse due proroghe per l'esecuzione delle lavorazioni:

- In data 28/01/2025 viene concessa una proroga di 28 giorni che spostava il completamento dei lavori al giorno 28/02/2025;

- In data 25/02/2025 viene concessa una seconda proroga di 31 giorni che fissava la nuova fine lavori al giorno 31/03/2025.

Le attività di cantiere si sono effettivamente concluse in data 18/03/2025 come da giornale dei lavori.

Quindi a seguito di intervenute necessità impreviste ed imprevedibili e per l'introduzione di migliorie di carattere tecnico, si sono dovute parzialmente variare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, le condizioni previste dal contratto in essere.

A seguito delle cause sopra descritte l'importo complessivo dei lavori è stato incrementato a 443'263.89€ per un incremento di 147'547.73€ come da perizia di variante per un incremento inferiore al 50% rispetto al contratto principale.

Si precisa che le modifiche contrattuali introdotte si ritengono autorizzabili ai sensi dell'art. 120 comma 1 let. C.3) del Decreto legislativo 36/2023.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5° e 6° del Regolamento di cui al Decreto M.I.T. 07.03.2018, n. 49, con la perizia di variante sono stati concordati ulteriori n°5 Nuovi Prezzi contrattuali (VEN24-05.07.09.b, VEN24-RU.01.02.a, da NP.1 a NP.3), desunti da appropriate analisi allegate alla perizia di variante.

Per quanto sopra, dato che l'intervento riveste interesse per l'amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ADsP MAS giugno 2007, si chiede di:

- approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori ripristino del palancolato della cassa di colmata molo Sali in canale industriale nord ai sensi dell'art. 120 comma 1 let. C.3) del Decreto legislativo 36/2023 come meglio dettagliato nella Relazione generale di variante;

- autorizzare l'aumento di spesa per 147'547.73€ dell'importo dei lavori con affidamento degli stessi all'impresa SOMIT s.r.l. con sede in Borgo San Giovanni n. 565 - Chioggia (VE); l'importo trova copertura al capitolo 211.10 "Interventi non previsti"

- Autorizzare l'assegnazione di un maggior tempo contrattuale pari a 59 giorni naturali e consecutivi con nuovo termine di ultimazione lavori al 31/03/2025.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

ALLEGATI:

- relazione generale di perizia
- verbale concordamento NP
- quadro comparativo
- computo metrico estimativo variante

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 147.547,73 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	U21110	2025.00005437	B7617FEC 4F	F77F240 002200 05	147547.73	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 5437/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 11 luglio 2025

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005