

Decretazione n. 2025.0000544 autorizzata il 16 ottobre 2025

Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IN BANCHINA LOMBARDIA AL PORTO DI VENEZIA-MARGHERA (CIG B6F9152DB4 CUP F77F25000030005) PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Premesso che:

- Con Decretazione n. 2025.0000184 autorizzata il 24.03.2025 del Responsabile unico del procedimento Ing. Giovanni Terranova, veniva approvato l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 Dlgs.36/2023 dei lavori LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IN BANCHINA LOMBARDIA AL PORTO DI VENEZIA-MARGHERA - CGX s.r.l. (C.F./P.iva 00569180292) con sede in VIA CIECO GROTTO 18 - 45014 - PORTO VIRO (RO) per l'importo complessivo di € 453.860,47 (operazione esclusa dal campo iva ai sensi dell'art 9 comma 6 DPR 633/72) a valere sul capitolo U211.10 degli importi assegnati alla Direzione tecnica per l'anno 2025 (CIG B6F9152DB4 CUP F77F25000030005)
- i lavori di ripristino sono iniziati in data 03/03/2025 in pendenza dell'affidamento dei lavori, come da verbale di consegna lavori d'urgenza, fissando un tempo utile di 90 giorni naturali e consecutivi;
- al momento della consegna dei lavori in data 03/03/2025 è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento prezzi per l'esecuzione dei lavori stessi e che a questo è stato allegato l'Elenco prezzi datato 03/03/2025;

Tutto ciò premesso, in sede di esecuzione dei lavori, si sono rivelate talune situazioni impreviste e imprevedibili in sede di affidamento con conseguente aggravio dei costi per euro € 30.547,87. Nello specifico:

- fornitura di opportune carpenterie metalliche pressopiegate a misura per la sigillatura dei giunti tra i cassoni messe in opera da parte di una squadra di sommozzatori;
- fornitura a piè d'opera di rivestimento epossidico bicomponente per applicazione a spalmatura sott'acqua. Tipo "Lam sub" Veneziani;
- incrementare le quantità di sacconi a protezione del fondale.
- Il maggiore importo delle lavorazioni è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023

Evidenziato che:

- la modifica contrattuale in oggetto non comporta una proroga della durata del contratto;
 - è stato necessario redigere il verbale di concordamento nuovi prezzi per dare corso ad alcune lavorazioni non previste nell'affidamento originario;
- Quindi a seguito di intervenute necessità impreviste ed imprevedibili e per l'introduzione di migliorie di carattere tecnico come sopra riportato, si sono dovute parzialmente variare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, le condizioni previste dall'affidamento in essere.

A seguito delle cause sopra descritte l'importo complessivo dei lavori è stato incrementato a 484.408,34 per un incremento di 30.547,87 € come da progetto di variante n. 1 corrispondente al 6.731%;

Si precisa che le modifiche contrattuali introdotte si ritengono autorizzabili ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b), lett. C) e comma 7 lett. c) del Decreto legislativo 36/2023.

Per quanto sopra, dato che l'intervento riveste interesse per l'amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ADsP MAS giugno 2007, si chiede di:

- approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IN BANCHINA LOMBARDIA AL PORTO DI VENEZIA-MARGHERA ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. C. del Decreto legislativo 36/2023 come meglio dettagliato nella Relazione per la perizia di variante n.1;
- autorizzare l'aumento di spesa per 30.547,87 € dell'importo dei lavori con affidamento degli stessi all'impresa CGX Costruzioni Generali Xodo s.r.l C.F./P.iva 00569180292 con sede in Via



Cieco Grotto 18 - 45014 - Porto Viro (RO);

- l'importo trova copertura al capitolo 211.10 "Interventi non previsti"

ALLEGATI:

- relazione per la perizia di variante N. 1

- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi 2025_05_09

ALLEGATI: Relazione di variante - 2025_05_09 - firmato.pdf, Verbale concordamento prezzi firmato.pdf

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 30.547,87 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	U21110	2025.00007593	B6F9152D B4	F77F250 000300 05	30547.87	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno normale 7593/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 16 ottobre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005