



## **Decretazione n. 2026.0000122 autorizzata il 30 marzo 2026**

**Oggetto: Appalto dei lavori di “Interventi previsti dal Piano nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al D.M. 330/2021 per l'elettificazione delle banchine del Porto di Venezia - ELETTRIFICAZIONE BANCHINE AREE DI VENEZIA - RIVA SANTA MARTA SAN BASILIO - RIVA SETTE MARTIRI” - Approvazione della modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. - CUP: F79J21005960001**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2023.0000516 del 25 settembre 2023 (determina a contrarre) con la quale l’AdSP\_MAS, ha approvato l’appalto per l’affidamento congiunto di “Progettazione ed esecuzione dei Lavori di Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio”, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1., comma 2, lett. b) del decreto legge n.76 del 2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge n. 120 del 2020, successivamente modificato con decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con legge n. 108 del 2021, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; VISTA l’aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006557 del 22/03/2024 in favore dell’operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, sede in via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna, P.IVA 03539261200. che per l’esecuzione dell’intervento, ha offerto il ribasso percentuale del 7,82% pertanto, si è aggiudicato i lavori per un totale di contratto pari a € 3.905.810,97, compresi Progettazione € 136.986,53 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 109.899,91;

VISTO il contratto n. 1958 di registro del 18/04/2024 tra dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l’operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA (CIG A0163B2841);

VISTO il quadro economico dell’intervento aggiornato a seguito dell’aggiudicazione di cui all’Allegato 1;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 27/06/2024 ed assunto agli atti dell’Autorità con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013389 del 28/06/2024;

E

VISTA la Decretazione n. 2023.0000516 del 25 settembre 2023 (determina a contrarre) con la quale l’AdSP\_MAS, ha approvato l’appalto per l’affidamento congiunto di “Progettazione ed esecuzione dei Lavori di Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Sette Martiri”, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1., comma 2, lett. b) del decreto legge n.76 del 2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge n. 120 del 2020, successivamente modificato con decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con legge n. 108 del 2021, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;

VISTA l’aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006562 del 22/03/2024 in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese come di seguito costituito:

- RADAR S.R.L. (Capogruppo Mandataria), sede in viale della Navigazione Interna n. 113 - 35027 Noventa Padovana (PD), P.IVA 03369430289;

- VERONESE IMPIANTI S.P.A. (Mandante), sede in via Alessandro Volta n. 20 - 35042 Este (PD), P.IVA 01297950287

che per l’esecuzione dell’intervento, ha offerto il ribasso percentuale del 15,32% pertanto, si è aggiudicato i lavori per un totale di contratto pari a € 2.505.721,54 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 77.701,96) + IVA di legge;

VISTO il contratto n. 1959 di registro del 18/04/2024 tra dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RADAR S.r.l. - VERONESE IMPIANTI S.p.A. (CIG A01636E026);

VISTO il quadro economico dell’intervento aggiornato a seguito dell’aggiudicazione di cui all’Allegato 4;



VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 26/03/2025 ed assunto agli atti dell'Autorità con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0007017 del 28/06/2024;  
TENUTO CONTO che gli interventi identificati rispettivamente dal CIG A0163B2841 per l'intervento di Santa Marta S. Basilio e dal CIG A01636E026 per l'intervento di Riva Sette Martiri, fanno riferimento al medesimo CUP di cui alla Decretazione n. 2022.0000710 autorizzata il 02 gennaio 2023 riguardante "Interventi finalizzati all'Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): Elettrificazione Banchine Aree di Venezia, CUPF79J21005960001";  
CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori sulle Banchine di Riva Santa Marta e San Basilio e come meglio indicato nella relazione tecnica generale relativa alla presente modifica del contratto in corso di esecuzione, sono emerse:

- circostanze imprevedibili di cui all'art. 106 c.1 lett. c del Dlgs 50/2016, relativamente a rinvenimenti imprevedibili non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione quali sottoservizi interferenti con l'opera da realizzarsi in quanto non presenti nella documentazione agli atti dell'AdSP;
- richieste da parte della stazione appaltante riconducibili all'art. 106 c.1 lett. b del Dlgs 50/2016 di introdurre specifiche opere migliorative finalizzate ad adeguare l'intervento alle più recenti normative tecniche e ambientali e ad incrementare l'affidabilità e la funzionalità complessiva dell'opera;

CONSIDERATO che, per effetto dei nuovi e diversi lavori si ha un maggiore importo dei lavori pari ad € 480.169,69 al netto del ribasso di gara, corrispondenti al 12,29% dell'importo di contratto pari ad € 3.905.810,97 dei lavori aggiudicati con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006557 del 22/03/2024 (compresi oneri per la sicurezza) e che tale modifica risulta ammissibile ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO altresì che, nel corso dell'esecuzione dei lavori sulla Banchina di Riva Sette Martiri e come meglio indicato nella relazione tecnica generale relativa alla presente modifica del contratto in corso di esecuzione, sono emerse:

- circostanze imprevedibili di cui all'art. 106 c.1 lett. c del Dlgs 50/2016, relativamente a rinvenimenti imprevedibili non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione quali sottoservizi interferenti con l'opera da realizzarsi in quanto non presenti nella documentazione agli atti dell'AdSP;
- richieste da parte della stazione appaltante riconducibili all'art. 106 c.1 lett. b del Dlgs 50/2016 di introdurre specifiche opere migliorative finalizzate ad adeguare l'intervento alle più recenti normative tecniche e ambientali e ad incrementare l'affidabilità e la funzionalità complessiva dell'opera;

- richieste da parte della stazione appaltante riconducibili all'art. 106 c.1 lett. c del Dlgs 50/2016 di stralciare parte degli interventi per l'opportunità di eseguirli in concomitanza di altre opere eseguite in banchina dal Comune di Venezia con apposito appalto;

CONSIDERATO che, per effetto dei nuovi e diversi lavori si ha un maggiore importo dei lavori pari ad € 170.280,00 al netto del ribasso di gara, corrispondenti al 6,80% dell'importo di contratto pari ad € 2.505.721,54 dei lavori aggiudicati con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006562 del 22/03/2024 (compresi oneri per la sicurezza) e che tale modifica risulta ammissibile ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che per dare copertura alla modifica contrattuale relativa all'intervento Elettrificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio, si rende necessario rimodulare i quadri economici dei due interventi spostando una parte delle somme a disposizione dell'intervento di "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Sette Martiri" e che pertanto i nuovi quadri economici risultano come da allegato 2 "Quadro economico dell'intervento "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio"" e da allegato 5 "Quadro economico dell'intervento "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia Riva Sette Martiri""

CONSIDERATO che, gli importi degli interventi imprevedibili da realizzarsi sulle Banchine di Riva Santa Marta e San Basilio trovano copertura alla voce imprevedibili dei rispettivi quadri economici rimodulati;

VISTE:

- Le relazioni generali di perizia dei due interventi inserite nell'ambito della Perizia di Variante n.1 redatte ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- I quadri comparativi di raffronto tra i quadri economici di contratto ed i quadri economici di variante da cui si evince la differenza degli interventi;

SI DISPONE DI

- APPROVARE i quadri economici rimodulati di cui agli allegati 2 e 5 alla presente



decretazione;

- APPROVARE i quadri economici di perizia di cui agli allegati 3 e 6 alla presente decretazione;
- Approvare la maggiore spesa per l'intervento "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio" pari ad € 480.169,69 che trova copertura alla voce B.1 del QE rimodulato;
- Approvare l'affidamento dei maggiori lavori per un importo di € 480.169,69 al CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA ;
- Approvare la maggiore spesa per l'intervento "Elettrificazione Banchine Aree di Venezia Riva Sette Martiri" pari ad € 170.280,00 che trova copertura alla voce B.1 del QE rimodulato;
- Approvare l'affidamento dei maggiori lavori per un importo di € 170.280,00 al raggruppamento Temporaneo di Imprese RADAR S.r.l. - VERONESE IMPIANTI S.p.A..

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Giovanni Terranova



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 650.449,69 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2022.09175s42	A0163B28 41	F79J210 059600 01	480169.69	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 9175/2022, indicato nella decretazione 2023.0000516, presub 12 sub 42
2026	UDEC	2022.09175s43	A01636E0 26	F79J210 059600 01	170280.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 9175/2022, indicato nella decretazione 2023.0000516, presub 14 sub 43

Note: Si provvede, inoltre, ad allineare le registrazioni contabili ai nuovi QE.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 30 marzo 2026

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Roberto Mantovanelli

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*